



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

Canindé de São Francisco (SE), 01 de março de 2023.


**Ofício N.º 104.1/2023/PMCSF/SMOSP/DE**

Ilmo. Sr.  
**EDILSON BEZERRA SANDES JUNIOR**  
Coordenador de Departamento de Licitação e Contratos

*CONTRATO: N.º 25/2021-PM*

**OBRA: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE BARRAGEM NO ASSENTAMENTO SALINAS MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE.**

Venho por meio deste, enviar parecer técnico justificando a solicitação para a prorrogação de prazo da execução da obra de recuperação de barragem no assentamento salinas.

  
\_\_\_\_\_  
**RILDO JOAQUIM CARVALHO DA SILVA**  
Secretário de Obras e Serviços Públicos

06.03.2023  
Andréa Jesus Santos  
Assistente Administrativo  
Mat 3891



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Canindé de São Francisco, 01 de março de 2023.

**PARECER TÉCNICO**

**Referência: Tomada de Preço n.º 25/2021 – PM Processo licitatório n.º.03/2021 PM**

Justificando a Vossa Senhoria os motivos geradores do **1º TERMO ADITIVO de prazo do Serviços de execução das obras de recuperação de barragem no assentamento salinas no município de Canindé de São Francisco/SE.**

Em virtude da Barragem ter recebido, desde a época da liberação da respectiva Ordem de Serviços, sequentes precipitações pluviométricas que resultaram no acúmulo de água em nível próximo da máxima capacidade de reserva, aliada à imperativa necessidade de atendimento à oferta de água na região atendida, também, por essa Barragem, visto que para a realização das pertinentes atividades laborais haveria que se retirar a água ali reservada, cujo destino estaria sujeito a extravasar no dispositivo natural sequente de linha de talvegue.

Em decorrência da solicitação de paralisação das obras de recuperação de barragem no assentamento salinas, tendo em vista que na vigência do prazo ocorreram períodos chuvosos e impossibilitou a execução da obra, venho por meio deste solicitar prorrogação para a conclusão da obra, a partir da data de hoje.

Qualquer esclarecimento que se faça necessário, estamos à inteira disposição.

Atenciosamente,

**Natanael de Rezende Silva**  
Engenheiro Civil  
CREA-SE nº 272062255-9

**Natanael de Rezende Silva**  
Engenheiro Civil (sob contrato temporário N°194/23)  
Secretaria de Obras e Serviços públicos  
CREA/SE nº 272062255-9