



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Canindé de São Francisco - SE, 01 de março de 2023.

**Ofício N.º 104/2023/PMCSF/SMOSP/DE**

Ilmo. Sr.

**EDILSON BEZERRA SANDES JUNIOR**

Coordenador de Departamento de Licitação e Contratos


Assunto: **1º TERMO ADITIVO de prazo referente ao Contrato n.º 025/2021 – Tomada de Preço n.º 03/2021. Serviços de Execução de execução das obras de recuperação de barragem no assentamento salinas no município de Canindé de São Francisco/SE.**


Conforme Parecer Técnico, solicitamos a autorização de Vossa Excelência, para concedermos alteração no contrato supracitado.

Segue em anexo o Parecer Técnico, para providenciar o **1º Termo Aditivo** ao contrato.

Nada mais para o momento, nos colocamos a vossa inteira disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

  
**RILDO JOAQUIM CARVALHO DA SILVA**  
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

  
09/03/23  
S. P. R.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Canindé de São Francisco, 01 de março de 2023.

**PARECER TÉCNICO**

**Referência: Tomada de Preço n.º 25/2021 – PM Processo licitatório n.º.03/2021 PM**

Justificando a Vossa Senhoria os motivos geradores do 1º **TERMO ADITIVO de prazo do Serviços de execução das obras de recuperação de barragem no assentamento salinas no município de Canindé de São Francisco/SE.**

Após análise do ofício 015-2023 enviado pela MATRIX EMPREENDIMENTOS, responsável pelas obras de recuperação de barragem no assentamento salinas, deferimos e solicitamos a prorrogação de prazo para o término da execução dos serviços, visto que, no decorrer da obra foram analisadas intercorrências que necessitam de alterações:

- O ponto mais baixo do lado da jusante, apresentou fluxo intermitente de infiltração de água armazenada a montante, podendo haver possíveis problemas na estrutura da barragem.

Em decorrência também, da solicitação de paralisação das obras de recuperação de barragem no assentamento salinas, tendo em vista que na vigência do prazo ocorreram períodos chuvosos e impossibilitou o início da obra no seu prazo correto.

Qualquer esclarecimento que se faça necessário, estamos à inteira disposição.

Atenciosamente,

**Natanael de Rezende Silva**  
Engenheiro Civil  
CREA-SE nº 272062255-9

**Natanael de Rezende Silva**  
Engenheiro Civil (sob contrato temporário N°194/23)  
Secretaria de Obras e Serviços públicos  
CREA/SE nº 272062255-9